

## Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Bélapátfalva Város Önkormányzata** / székhely: 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19., törzkönyvi azonosító száma: 729204, adószáma: 15729208-2-10, statisztikai számjele: 15729208-321-10, telefon: +36 36 554 300 telefax: +36 36 554 300, e-mail: belapattfalva@t-online.hu, elektronikus építési napló (vezetés esetén az alkalmazás használatához szükséges naplóügyszámjel(NÚJ): 416977853 / képviselő neve: Ferencz Péter polgármester, elérhetősége: +36 36 554 300, mint **Megrendelő** / a továbbiakban: **Megrendelő** /

másrészről a **VITO Kft.** /székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 81./ Cégjegyzékszám: 10-09-020883, Adószám: 11161013-2-10, Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 20A18530, Bankszámlaszám: 11739009-29901931-000000000, telefon: +36 30 579 5524, E-mail: konyveles.vito@gmail.com/ képviselő neve: Berecz István, elérhetősége: +36 30 943 2510, mint **Vállalkozó** / továbbiakban **Vállalkozó** / (együttes említésük esetén: „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**”) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### 1./ Előzmények:

Megrendelő, a „**Bélapátfalva TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00005 – ÚJ ELJÁRÁS**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „**Eljárás**”) folytatott le az eljárás során kiadott ajánlattételi felhívásban és további közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételek szerint, melynek során az eljárás **1. része – Játszóter és sportpark** vonatkozásában Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, melyre tekintettel Felek 2019. március 14. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Szerződés XIII. fejezet 1. pontja szerint, a Kbt. 141. § rendelkezései alapján történik.

### 2./ A szerződésmódosítás indoklása:

**2.1.** A Szerződés V. fejezet 2. pontjában rögzítésre került, hogy a teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésének napjától számított **legfeljebb 5 hónap**, de a mindenkor támogatási szerződéssel összhangban – a szerződéskötés időpontjában – **legkésőbb 2019. július 31.** Felek a szerződésben egyértelműen rögzítették azt is, hogy **amennyiben a szerződés hatályba lépésének időpontjában nem áll rendelkezésre 5 hónap a kivitelezési munkákra**, a támogatási szerződés módosításával összhangban a teljesítési véghatáridő **a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján** a szerződés hatályba lépésének napjától számított **5 hónapnak megfelelő időpontra módosul.**

Tekintettel arra, hogy a szerződéskötés időpontjában a támogatási szerződésben rögzített kivitelezési véghatáridő alapján már nem áll rendelkezésre 5 hónap a kivitelezésre, Megrendelő határidőhosszabbítási kérelmet nyújtott be a Támogató felé. A kérelmet a Támogató elfogadta, és a projekt fizikai befejezési határidejét 2019. október 15. napjára módosította, mely megalapozza a szerződés teljesítési határidejének ezen oknál fogva **14 naptári nappal** történő módosulását.

**2.2.** Vállalkozó a kivitelezési munkákat a sokévi átlaghoz képest szokatlanul csapadékos időjárási körülmények miatt 2019. áprilisban, májusban és júniusban az ütemterv szerint teljesíteni nem tudta, a sok csapadék, és a csapadék miatt felázott talaj a munkavégzést rendszeresen akadályozta, ellehetetlenítette. Az esőzéseket követően amint a munkaterület arra alkalmas volt, Vállalkozó folytatta a kivitelezést, azonban a munkákat nem tudta a tervezett ütemezés

szerint végezni. Vállalkozó 2019. július 10-én kelt akadályközlő levelében az Országos Meteorológiai Szolgálattól lekért csapadékadatokkal alátámasztva kérte Megrendelőtől ezen okból a teljesítési határidő további naptári 31 nappal, 2019. szeptember 15. napjáig történő meghosszabbítását. A beruházás Műszaki ellenőre 2019. július 16-án kelt válaszelevelében a határidő-hosszabbítás jogosságát elismerte az időjárási viszonyokra, valamint arra tekintettel, hogy a Vállalkozó amikor lehetett folytatta a munkát, de a neheztett körülmények (felázott talaj) a kivitelezés „sebességére” is kihatással voltak. Véleménye szerint a rendkívül csapadékos időjárással - 3 hónap alatt leesett a magyarországi éves csapadékvíz mennyiségének 53,6%-a - sem ajánlatkérő, sem ajánlattevő kellő gondossággal eljárva sem kalkulálhatott. További nehezítő körülményként merült fel, hogy ezen időszakban olyan kánikulai napok is voltak (hőségriadó), amikor a nagy hőség miatt nem lehetett kültéri kivitelezési munkát végezni, így Vállalkozó ezáltal is akadályoztatva volt. Tekintettel arra, hogy az érintett időszakban az építési napló által is alátámasztottan 20 munkanap az eső miatt, további 12 munkanap a felázott munkaterület miatt teljesen kiesett, és az ütemezés során kellő gondossággal eljárva sem lehetett ezen időszakban 10 esős munkanapnál többel kalkulálni, továbbá az esőzéseket követő munkavégzéssel érintett napokon sem lehetett az eredetileg tervezett ütemezés szerint haladni, indokolt a teljesítési határidő további 31 naptári nappal, azaz 2019. szeptember 14. napjáig történő meghosszabbítása.

A Fentiekre tekintettel kerül sor jelen szerződés módosításának rögzítésére, melyet megalapozó körülmény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. eltérő érdemi feltételt nem határoz meg.

### **3./ A szerződésmódosítás jogszerűsége:**

**3.1. A 2.1. pontban rögzített módosítás** (módosulás) tekintetében Felek megvizsgálták a szerződés módosulására vonatkozóan a szerződés módosítására irányuló, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalap fennállását, és a következőket állapították meg:

A szerződésmódosítás (módosulás) tekintetében teljesülnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott alábbi feltételek:

- **a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítette a szerződés meghatározott tartalmi eleme későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát** figyelemmel arra, hogy a Szerződés V. fejezet 2. pontjában az alábbi előírás szerepel: „a Szerződés tárgyát képező munka végteljesítési határideje: a Szerződés hatályba lépésének napjától számított 5 hónap”, valamint „amennyiben a szerződés hatályba lépésekor a teljesítésre nem áll rendelkezésre 5 hónap a kivitelezési munkákra, Megrendelő a támogatási szerződés módosítását fogja kezdeményezni. Erre tekintettek Felek egyértelműen rögzítik, hogy a teljesítési véghatáridő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a mindenkori támogatási szerződéssel összhangban legfeljebb a szerződéskötéstől számított 5 hónapnak megfelelő időpontra módosul. A határidő hosszabbítás akkor válik hatályossá, amikor ezzel összefüggésben a támogatási szerződés módosítása megtörténik”;

- **a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét**, tekintettel arra, hogy a fenti - előre rögzített - feltételen kívül egyéb tekintetben módosítás nem történik;

**3.2. A 2.2. pontban rögzített módosítás** tekintetében Felek megvizsgálták a szerződés módosítására vonatkozóan a szerződés módosítására irányuló, a Kbt. 141. § (4) ca)-cc) pontjaiban meghatározott jogalap fennállását, azok együttes teljesülését, és a következőket állapították meg:

- a módosítást a 2.2. pontban ismertetettek szerint olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, tekintettel arra, hogy a 2019. április-júniusi időszakban bekövetkezett rendkívül csapadékos időjárással - 3

hónap alatt leesett a magyarországi éves csapadékvíz mennyiségének 53,6%-a - sem ajánlatkérő, sem ajánlattevő kellő gondossággal eljárva sem kalkulálhatott;

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy kizárólag a teljesítési határidő módosítására kerül sor;
- a módosítás következtében az ellenérték nem növekszik.

**3.3.** Felek megállapítják továbbá, hogy a szerződésmódosítás nem érinti a Közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési szempontok egyikét sem, figyelemmel arra, hogy a szerződésmódosítás kizárólag a teljesítési határidőt érinti, amely nem került értékelésre az Eljárás során.

**3.4.** Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződésmódosítás (módosulás) nem ütközik a Kbt. 142. § (3) bekezdésének előírásaiba sem, tekintettel arra, hogy nem arra irányul, hogy a Vállalkozókat mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), és nem arra irányul, hogy a Megrendelő indokolatlanul átvállaljon a szerződés alapján egyéb, a Vállalkozókat terhelő kockázatokat.

**3.5.** Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 142. § (3) bekezdésének előírásaiba sem, tekintettel arra, hogy nem arra irányul, hogy a Vállalkozókat mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), és nem arra irányul, hogy a Megbízók indokolatlanul átvállaljanak a szerződés alapján egyéb, a Vállalkozókat terhelő kockázatokat.

#### **4./ A szerződésmódosítás tartalma**

**4.1.** Felek rögzítik, hogy a teljesítési véghatáridő meghosszabbítása tekintetében benyújtott módosítási kérelmet a támogató elfogadta, és a projekt fizikai befejezési határidejét 2019. október 15-re módosította, melyre tekintettel a teljesítési véghatáridő 14 naptári nappal „automatikusan” meghosszabbodik.

**4.2.** Felek rögzítik továbbá, hogy a rendkívül csapadékos időjárási körülményekre tekintettel Vállalkozó a teljesítésben 22 munkanap időtartamban akadályoztatva volt, mely alapján a teljesítési határidő további 31 naptári nappal meghosszabbodik.

**4.3.** Felek rögzítik, hogy fentiekre tekintettel a Szerződés V. fejezet 2. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

##### **Eredeti szöveg:**

##### **„2. Teljesítési véghatáridő:**

*Felek az alábbi ütemezésben állapodnak meg:*

*A Szerződés tárgyát képező munka végteljesítési határideje: a Szerződés hatályba lépésétől számított 5 hónap, de a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott kivitelezési véghatáridővel összhangban jelenleg legkésőbb 2019. július 31.*

*Felek egyértelműen rögzítik, hogy amennyiben a szerződés hatályba lépésének időpontjában az akkor hatályos támogatási szerződés szerint nem áll rendelkezésre 5 hónap a kivitelezési munkákra, Megrendelő a támogatási szerződés módosítását fogja kezdeményezni. Erre tekintettel Felek egyértelműen rögzítik, hogy a teljesítési véghatáridő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a mindenkor hatályos támogatási szerződéssel összhangban legfeljebb a szerződéskötéstől számított 5 hónapnak megfelelő időpontra módosul. A határidő hosszabbítás akkor válik hatályossá, amikor ezzel összefüggésben a támogatási szerződés módosítása megtörténik.*

*A munkaterület átadásáról Megrendelő a szerződés hatályba lépését követő 10 munkanapon belül gondoskodik. Megrendelő előtejesítést elfogad.*

Fentiekkel összefüggésben a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel Felek rögzítik, hogy amennyiben a támogatási szerződésben meghatározott kivitelezési véghatáridő módosításra kerül, akkor a módosítással összhangban jelen szerződés teljesítési véghatárideje is módosul.

A teljesítés ütemezése a jelen Szerződés X.6. pontjában foglaltakhoz igazodik."

**Módosított (módosult) szöveg (a módosulást vastagon kiemelve):**

„2. Teljesítési véghatáridő:

Felek az alábbi ütemezésben állapodnak meg:

**A teljesítés határideje 2019. szeptember 14."**

A munkaterület átadásáról. Megrendelő a szerződés hatályba lépését követő 10 munkanapon belül gondoskodik. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A teljesítés ütemezése a jelen Szerződés X.6. pontjában foglaltakhoz igazodik."

5./ Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás felülírja a Feleknek a jelen szerződésmódosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a jelen szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza.



6./ A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.


7./ Jelen szerződésmódosítás magyar nyelven 3 eredeti példányban készül, melyből Megrendelő 2, Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Bélapátfalva, 2019. július 26.


Kelt: Bélapátfalva, 2019. július 26.

  
  
Bélapátfalva Város Önkormányzata  
képviselőjében  
Ferencz Péter polgármester  
Megrendelő

  
VITO Kft.  
3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 81.  
Adószám: 11181013-2-10  
VITO Kft.  
képviselőjében  
Bercz István ügyvezető  
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Bélapátfalva, 2019. július 26.

  
Simonka Petra aljegyző  
Bélapátfalva Város  
Önkormányzata